

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
 UKLANJANJE KOMUNALNOG OTPADA I NANOSA IZ KORITA POTOKA LIPOVAC**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45246400-7- Radovi na zaštiti od poplava	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-51-5-52/16	GRAMAT d.o.o Gračanica ID:4209099860007	Vrijednost: 46.755,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao; Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 12 mjeseci		I Privremena situacija Vrijednost: 25.485,00 KM bez PDV-a Ostalo; 25.485,00 KM bez PDV-a	25.10.2016. godine		Nastavak radova nije moguć Nisu riješeni Imovinski odnosi.

Obradivač:
 J.P. *[Signature]*

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.

M.P.



Pomoćnik Općinskog Načelnika
 Fikret Plavšić dipl.ing.maš.

[Signature]