

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
 UREĐENJE KORITA RIJEKE SPREČE U LUKAVCU**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45246000-3- Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava.	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-28-5-42/16	GRADNJA-1 d.o.o Tešanj ID:4218204230005	Vrijednost: 238.057,41 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 120 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao; Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 24 mjeseca		Vrijednost: 138.927,33 KM bez PDV-a	07.09.2016. godine	I Privremena Vrijednost: 99.130,08 KM bez PDV-a Sa 19.12.2016 god.	Urađeni radovi gdje su riješeni imovinski odnosi. Da bi se nastavili neophodno rj. imov. odnose

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava.

M.P.



Pomoćnik Općinskog Načelnika
 Fikret Playšić dipl.ing.maš.

Playšić