

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 OPĆINSKI NAČELNIK
 SLUŽBA ZA INVESTICIJE, KOMUNALNO-STAMBENE
 I POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA
 Broj: 03-05-1777/18
 Lukavac, 31.10.2019. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA:
 PROŠIRENJE VRELOVODA U ULICI PATRIOTSKOG FRONTA I PRIKLJUČENJE CRKVE SV. ANTE PADOVANSKOG NA VRELOVODNU MREŽU U LUKAVCU-LOT1
 IZVOĐENJE RADOVA NA PRIKLJUČENJU ZGRADE ARKADA NA SISTEM DALJINSKOG GRIJANJA-LOT2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost u KM bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1.	45232140-5 Građevinski radovi na mreži gradskog grijanja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-46-5-99/18-LOT1	"VODOINS" d.o.o. Tuzla ID: 4209275000001	Vrijednost: 218.930,60KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 24 mjeseca od dana primopredaje.			15.08.2018.	Realizovan 05.02.2019. Utrošeno: 211.048,21 KM bez PDV-a	
2.	45232140-5 Građevinski radovi na mreži gradskog grijanja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-46-5-99/18-LOT2	"VODOINS" d.o.o. ID: 4209275000001	Vrijednost: 18.101,00KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 24 mjeseca od dana primopredaje.			15.08.2018.	Realizovan 06.02.2019. Utrošeno: 15.275,94 KM bez PDV-a	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
Mirela Bučić, dipl. pravnik