

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
 IZRADA ISTRAŽNIH HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA U SVRHU OBEZBEĐENJA POTREBNIH KOLIČINA PITKE VODE NA
 PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45255500-4 Radovi,, bušenja I istraživanje	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-40-5-32/15	PAPAGO d.o.o. Lukavac ID:4209706000004	Vrijednost: 80.155,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 12 mjeseca			30.09.2015.god.	I privremena situacija 20.964,06 KM U toku su preostali radovi	Izvođaču radova produžen rok zbog specifičnosti poslova

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.

Dana:07.06.2016.godine



Po ovlaštenju Općinskog načelnika
 br.: 02-05-628/16 od 19.04.2016. god.
 šef odsjeka za urbanizam, prostorno planiranje u
 Službi za urbanizam prostorno planiranje i investicije
 Slibašić Hasiba, dipl.ing. arhit.
