

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA**  
**UKLANJANJE KOMUNALNOG OTPADA I NANOSA IZ KORITA POTOKA KRUŠEVAČKA RIJEKA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA IZ 2014. GODINE**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka, broj obavještenja o dodjeli ugovora portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	45246400-7- Radovi na zaštiti od poplava	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-62-5-61/16	TRANSPORT I MEHANIZACIJA d.o.o. Gračanica ID: 4209076810002	<b>Vrijednost:</b> 8.760,15 KM bez PDV-a <b>Rok izvršenja:</b> 30 dana računajući od dana uvođenja u posao <b>Rok plaćanja:</b> 30 dana		8.337,00 KM bez PDV-a Datum plaćanja: 25.04.2017. godine	20.12.2016. godine	23.03.2017. godine	Zbog neriješenih imovinskih odnosa jedna strana obale nije rađena (sječenje drvneča i šiblja u dužini cca 120,00 m.

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA  
 Emir Kasumović