

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 SLUŽBA ZA URBANIZAM, PROSTORNO
 PLANIRANJE I INVESTICIJE
 Broj:05-05-899/16
 Lukavac, 01.12.2016. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
 IZGRADNJA OKNA ZA MJERNU ZONU BROJ 9-LOT1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45232150-8 Radovi u vezi sa cjevovodima za distribuciju vode	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-39-5-40/16	Grupa ponuđača ELCOM d.o.o Tuzla ID:4209092690009 i TOM-CAT d.o.o Tuzla ID:44209469460003	Vrijednost: 32.897,50 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao; Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 12 mjeseci		12.949,69 KM bez PDV-a	26.08.2016. godine		I privremena situacija na dan 30.10.2016. godine iznosi 23.338,94 KM bez PDV-a

Obrađivač:
 N.M. *[Signature]*

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
 Fikret Plavšić, dipl. ing. mašinstva

[Signature]