

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 OPĆINSKI NAČELNIK
 SLUŽBA ZA INVESTICIJE, KOMUNALNO-STAMBENE
 I POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA
 Broj: 03-05-2494/18
 Lukavac, 02.12.2019. godine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA

„REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ASFALJNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC U MJESNIM ZAJEDNICAMA: LUKAVAC GRAD, LUKAVAC MJESTO, BISTARAC I POLJICE I RADOVI NA MAKADAMSKIM PUTEVIMA U MJESNIM ZAJEDNICAMA: BERKOVICA, BIKODŽE I BRIJESNICA DONJA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost u KM bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1.	45233120-6 Građevinski radovi na cesti.	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-79-5-148/18	“HOLEX” d.o.o Živinice ID: 4209226560000	Vrijednost: 270.910,60 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 45 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			31.10.2018.	Realizovan: 06.09.2019. Utrošeno: 270.906,12	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
 POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
 (Ovlaštenje broj: 02-05-1056/19 od 29.01.2019. godine)
 Mirela Bubić, dipl. pravnik