

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
OPĆINA LUKAVAC  
Služba za investicije i poslove mjesnih zajednica  
Broj:03-05-13551/19  
Lukavac, 25.12.2020. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA PROŠIRENJE TOPLOVODNE MREŽE U LUKAVCU-KONAČNI**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45232140-5 Građevinski radovi na mreži	Otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli ugovora broji: 719-1-3-83-5-24/20	TERMOTEHNIKA D.D. TUZLA ID:4209119990000	<b>Vrijednost:</b> 199.489,68 KM bez PDV-a <b>Rok izvršenja:</b> 60(šesdeset) kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao. <b>Rok plaćanja:</b> do 30 dana <b>Garantni period:</b> 24 mjeseca			30.01.2020. god.	Realizovan: 16.12.2020. godine Utrošeno: 199.489,61 KM bez PDV-a	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



M.P.

OPĆINSKI NAČELNIK  
Dr. Sci. Edin Dedić