

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 OPĆINSKI NAČELNIK
 Broj:05-05-190/16
 Lukavac, 13.06.2016. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
 POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI DOMA KULTURE U MZ BISTARAC DONJI**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45400000-1 Završni građevinski radovi	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-9-5-17/16	Luciana d.o.o Lukavac ID:4209316550003	Vrijednost: 20.891,70 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 12 mjeseci	-	Ostatak vrijednosti 23.81 KM bez PDV-a	05.04.2016. godine	10.06.2016. godine 20.867,89 bez PDV-a	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava.

M.P.



PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
 Broj:02-05 628/16 od 19.04.2016. god.
 Salibašić Hasiba, dipl. ing. arh.

Hasiba