

BOSNA I HERCEGOVINA  
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
 OPĆINA LUKAVAC  
 OPĆINSKI NAČELNIK  
 Broj:02-05-2648/17  
 Lukavac, 05.11.2018. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA:  
 SANACIJU ASFALTNOG KOLOVOZA NA LOKALNIM PUTEVIMA-LOT2 I RADOVE NA MAKADAMSKIM PUTEVIMA-LOT3**

R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	45233120-6 Građevinski radovi na cestama.	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-98-5-25/18-LOT2	"RIAL-ŠPED" d.o.o. Doboj Istok ID: 4209275930009	<b>Vrijednost:</b> 79.400,00 KM bez PDV-a <b>Rok izvršenja:</b> do 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao <b>Rok plaćanja:</b> 30 dana Garantni period: 24 mjeseca od dana primopredaje.			03.04.2018.	02.10.2018. Utrošeno: 79.399,82 KM bez PDV-a	
1.	45233120-6 Građevinski radovi na cestama.	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-98-5-25/18-LOT3	"HOLEX" d.o.o. Živinice ID: 4209226560000	<b>Vrijednost:</b> 55.500,00 KM bez PDV-a <b>Rok izvršenja:</b> do 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao <b>Rok plaćanja:</b> 30 dana Garantni period: 12 mjeseci od dana primopredaje.			09.04.2018.	20.06.2018. Utrošeno: 55.461,54 KM bez PDV-a	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



M.P.

OPĆINSKI NAČELNIK  
 Dr. Sci. Edin Delić