

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINA LUKAVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za investicije, komunalno-stambene poslove i poslove mjesnih zajednica
Broj:03-05-1777/18
Lukavac,04.07.2019. godine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA-konačni
PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ULICI PATRIOSKOG FRONTA BR.21-LOT 3

R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	45232140-5- Građevinski radovi na mreži gradskog grijanja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-46-5-99/18- LOT 3	"MIKOM" d.o.o. Tuzla ID: 4209437260002	Vrijednost: 61.790,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 24 mjeseca			15.08.2018.	Realizovano na dan 24.05.2019. 59.023,43	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.

M.P.

PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
(ovlaštenje broj: 02-05-1056/19 od 29.01.2019. godine)

Mirela Bubić, dipl.pravnik

