

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
OPĆINA LUKAVAC  
OPĆINSKI NAČELNIK  
Broj:02-05-1262/17  
Lukavac, 02.11.2018. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA -KONAČNI  
REKONSTRUKCIJA CESTE-POPREČNI SPOJ TITOVE I ULICE KULE**

R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	45233120-6 Građevinski radovi na cesti.	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-23-5-72/18	"S.E.-SARAJKA d.o.o. Živinice ID: 4209066340008	<b>Vrijednost:</b> 23.826,00 KM bez PDV-a <b>Rok izvršenja:</b> 20 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao <b>Rok plaćanja:</b> 30 dana Garantni period: 24 mjeseca			16.07.2018.	28.09.2018. Utrošeno: 23.826,00 KM bez PDV-a	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



2  
OPĆINSKI NAČELNIK  
Dr. Sci. Edin Delić