

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINA LUKAVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica

Broj: 03-05-1731/18

Lukavac, 18.03.2019. godine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA-konačni
MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE U MZ DOBOŠNICA DONJA, KRUŠEVICA I GNOJNICA

R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	45316110-9 – Instalacija cestovne rasvjete	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-42-5-89/18	"ERING" d.o.o. Živinice ID: 4209068980004	Vrijednost: 50.169,,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			08.08.2018.	14.12.2018. Utrošeno: 50.168,57 KM bez PDV-a	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava.



PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
(ovlaštenje broj: 02-05-1056/19 od 29.01.2019.godine)

Mirela Bubić, dipl.pravnik