

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINA LUKAVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02-05-2700/17
Lukavac, 13.04.2018. godine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
IZGRADNJA KRAKA ZA PRIKLJUČAK NOVOIZGRAĐENOG DISTRIBUTIVNOG VODA
NA VODOVODNU MREŽU U PURAČIĆU

R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	45232150-8 Radovi u vezi s cjevovodima za distribuciju vode	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-100-5-26/18	"GRIMING" d.o.o. Doboj Istok ID: 4209030150008	Vrijednost: 6.818,38 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 24 mjeseca			03.04.2018.	06.12.2018. Utošeno: 6.817,69 KM bez PDV-a	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava.



PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
(ovlaštenje broj: 02-05-1056/19 od 29.01.2019.godine)

Mirela Bubić, dipl.pravnik