

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINA LUKAVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:03-05-2155/18
Lukavac,14.09.2018. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA-konačni
IZGRADNJA NOVOG MOSTA U MZ KRUŠEVICA**

R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	45221111-3 - Građevinski radovi na cestovnom mostu	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-61-5-110/18	"SINGRADNJA" d.o.o. Tuzla ID: 4209130370005	Vrijednost: 16.190,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 24 mjeseca			05.09.2018.	06.12.2018. Utrošeno: 16.190,00 KM bez PDV-a	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava.



PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
(ovlaštenje broj: 02-05-1056/19 od 29.01.2019.godine)

Mirela Bubić, dipl.pravnik