

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 SLUŽBA ZA INVESTICIJE, KOMUNALNO-STAMBENE I
 POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA
 Broj: 03-05-2070/18
 Lukavac, 13.12.2019. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
 ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC U MJESNIM ZAJEDNICAMA LUKAVAC GRAD, POLICE, BABICE, TURIJA,
 TABACI, BOKAVIĆI, PURAČIĆ, GNOJNICA, HRVATI, BERKOVICA, HUSKIĆI I KRTOVA „I“**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|--|---|---|---|--|---------------------------|---|-------------------------|
| R.b | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost u KM bez PDV-a | Napomena (obrazloženje) |
| 1. | 45233120-6 Građevinski radovi na cesti | Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-56-5-118/18 | “ROADING” d.o.o Gračanica ID: 4209306750004 | Vrijednost: 421.881,08 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa Garantni period za: 24 mjeseca | | | 07.09.2018. | Realizovan 05.02.2019. Utrošeno: 409.162,30 | |

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.

M.P.



PO OVLASTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
 Broj: 02-05-1056/19
 Mirela Bubić dipl. pravnik