

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za investicije i poslove mjesnih zajednica
 Broj: 03-05-6176/19
 Lukavac, 20.03.2020. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
 ZA MODERNIZACIJU I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata okvirnog sporazuma i datum izmjene	Ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost u KM bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1.	45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-50-5-95/19	Grupa ponuđača "ERING d.o.o Živinice, ELVIK d.o.o Srebrenik i KOPKOMERC d.o.o Živinice" ID: 4209068980004 ID: 4209986870009 ID: 4209277800005	Vrijednost: 85.372,60 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 45 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: do 30 dana od dana prijema računa Garantni rok: 24 mjeseca			06.09.2019.	Realizovan 08.01.2020. Utrošeno: 85.372,60 KM bez PDV-a	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.

Čuvati najmanje do 08.01.2023. godine



PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
 POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
 Emir Begić, dipl. ecc.