

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 OPĆINSKI NAČELNIK
 Broj:02-05-677/17
 Lukavac, 13.12.2017. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
 PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI VASE PELAGIĆA**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost u KM bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1.	45232140-5- Građevinski radovi na mreži gradskog grijanja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-21-5-27/17	VODOINS d.o.o Tuzla ID:4209275000001	Vrijednost: 243.832,27 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 60 dana Garantni period: 24 mjeseca			12.07.2017.	13.12.2017. Ukupno utrošena vrijednost: 241.926,71	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava.




 OPĆINSKI NAČELNIK
 Dr. sci. Edin Delić