

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINA LUKAVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02-05-2956/17
Lukavac, 31.10.2018. godine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA -KONAČNI
PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI ŠKOLSKA

R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	45232140-5 Građevinski radovi na mreži gradskog grijanja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-110-5-13/18	VODGINS d.o.o. Tuzla ID: 4209275000001	Vrijednost: 114.745,04 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 24 mjeseca			19.02.2018.	01.06.2018. Utrošeno: 114.634,64 KM bez PDV-a	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava.




OPĆINSKI NAČELNIK
Dr. Sci. Edin Delić